



E.11 Inbetriebsetzungserklärung für Erzeugungsanlagen

Von Anlagenbetreiber auszufüllen;
gilt auch für Speicher

PV Park Heitzmannsberg

Projektbezeichnung

2521978964

Identifikationsnummer des Netzbetreibers

Ersteller der Inbetriebsetzungserklärung

Elektro Ecker GmbH

Vorname, Nachname

Salzdorf 5

Straße, Hausnummer

84036

Landshut

PLZ

Ort

0871 96570090

Telefon

service@elektroecker.com

E-Mail

Anlagenbetreiber

Bürgergenossenschaft Reischach eG

Vorname, Nachname

Ottinger Str. 2

Straße, Hausnummer

84571

Reischach

PLZ

Ort

08670274

Telefon

gt@elektro-gasslbauer.de

E-Mail

Inbetriebsetzungsprüfung der Übergabestation

PV Park Heitzmannsberg

Bezeichnung

30.09.2025

Inbetriebsetzungsprotokoll vom

Netzanschlusspunkt an das Netz des Netzbetreibers

20-kV Kabel WIN-HEIB*Salzing, zwischen TH406800 und SSt Heitzmannsberg.

Bezeichnung

1000574517

Abrechnungszählpunkt

Ersteller des Anlagenzertifikats / der Elektroplanung

Relibell Zertifizierungsgesellschaft mbH

Vorname, Nachname

Leipziger Str. 56 b

Straße, Hausnummer

99085

Erfurt

PLZ

Ort

0361 / 71013460

Telefon

info@relibell.de

E-Mail

2025-033-B-01

Nr. Anlagenzertifikat / Elektroplanung

24.09.2025

Ausstelldatum

Leistungsangaben der Erzeugungsanlage

Vereinbarte

– Anschlusswirkleistung Einspeisung P_{AVE}

880,00

– Anschlusscheinleistung Einspeisung S_{AVE}

– Anschlusswirkleistung Bezug $P_{AV,B}$

– Anschlusscheinleistung Bezug $S_{AV,B}$

Installierte Wirkleistung P_{inst}

880,00

Inbetriebsetzungsprüfung des EZA-Reglers

Reglerfunktion	Reglerhersteller	Fabrikat/Typ	Seriennummer	Inbetriebsetzungsprotokoll vom
Wirkleistung	Phoenix Contact	SOL-SA-PCU-41XX	2404267	30.09.2025
Blindleistung	Phoenix Contact	SOL-SA-PCU-41XX	2404267	30.09.2025

Inbetriebsetzungsprüfung aller Erzeugungseinheiten (Bestandsanlagen und Neuanlagen)

EEG-Anlagenschlüssel (sofern vorhanden)	Fabrikat/ Typ	Seriennummer	Bemessungswirkleistung P_{re} [kW]	Inbetriebsetzungs- protokoll vom:
WR01	Huawei SUN 2000-100KTL -M2	6T2359061491	100,00	30.09.2025
WR02	Huawei SUN 2000-100KTL -M2	6T2359060520	100,00	30.09.2025
WR03	Huawei SUN 2000-100KTL -M2	6T2359061507	100,00	30.09.2025
WR04	Huawei SUN 2000-100KTL -M2	6T2359060649	100,00	30.09.2025
WR05	Huawei SUN 2000-100KTL -M2	6T2359061470	100,00	30.09.2025
WR06	Huawei SUN 2000-100KTL -M2	6T2359061061	100,00	30.09.2025
WR07	Huawei SUN 2000-100KTL -M2	6T2359060988	100,00	30.09.2025
WR08	Huawei SUN 2000-100KTL -M2	6T2359061457	100,00	30.09.2025

Inbetriebsetzungsprüfung weiterer Komponenten

Komponente	Hersteller	Fabrikat/ Typ	Seriennummer	Inbetriebsetzungs- protokoll vom:
Datenlogger	Huawei	Logger-1022B6711197	1022B6711197	30.09.2025
Übergeordneter Schutz	Stucke	SYMAP-Compact + F3	6318	30.09.2025
Untergeordneter Schutz	Ziehl	UFR1002IP	38150251	30.09.2025

Funktionsprüfung der Erzeugungsanlage

Wirkleistungssteuerung durch die netzführende Stelle des Netzbetreibers*

Bemerkungen

Prüfprotokoll vom

Blindleistungssteuerung durch die netzführende Stelle des Netzbetreibers*

Bemerkungen

*Ist durch Kunden bei der Netzleitstelle zu beauftragen

Prüfprotokoll vom

Prüfung der spannungsabhängigen Blindleistungsregelung

(Spannungsbegrenzungsfunktion) auf Basis simulierter Spannungswerte (Test durch Anschlussnehmer bzw. Anlagenbetreiber), siehe Anhang I der Ergänzungen des Netzbetreibers zur TAR Mittelspannung (TAB Mittelspannung)

Prüfprotokoll vom

Prüfung der Spannungsbegrenzungsfunktion mit Excel-Tool der Bayernwerk Netz GmbH



Ja



Nein

Bemerkungen

Prüfung des vorgegebenen Datenumfangs für Wirk- und Blindleistung gemäß Netzbetreiberabfragebogen



Bestätigung des Verhaltens bei Ausfall des Vorgabewertes für Wirk- und Blindleistung



Bestätigung des Verhaltens bei Ausfall der Kommunikation zwischen EZA-Regler und Erzeugungseinheiten für Wirk- und Blindleistung

Bestätigung

Die tatsächlich verbauten Erzeugungseinheiten (namentlich und mit Seriennummer), inklusive der im Einheitenzertifikat aufgeführten Hauptkomponenten (inklusive Softwarestände), sind als Anlage aufgelistet beigefügt und stimmen mit den im Anlagenzertifikat aufgeführten Einheitenzertifikaten überein. Die tatsächlich verbauten Komponenten/EZA-Regler (namentlich und mit Seriennummer) sind als Anlage aufgelistet beigefügt und stimmen mit dem im Anlagenzertifikat aufgeführten Komponentenzertifikaten überein.



Vollständig



Mit folgenden Abweichungen (sind im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen)

Die Betriebsmittel der Erzeugungsanlage (wie z.B. Kennwerte und Stufenstellungen der Maschinen-
transformatoren, Kabellängen und -typen) sind als Anlage aufgelistet beigefügt und stimmen mit
dem Anlagenzertifikat / bei Prototypen mit der Elektroplanung überein.



Vollständig



Mit folgenden Abweichungen (sind im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen)

Folgende Prüfprotokolle und Nachweise sind als Anlage beigefügt

Funktionsprüfprotokoll zur Wirkleistungssteuerung	Protokoll liegt bei	☐
Funktionsprüfprotokoll zur Blindleistungssteuerung	Protokoll liegt bei	☐
Protokoll zur Überprüfung der Q-Kennlinienfunktion (Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion)	Protokoll liegt bei	☐
Protokoll zur Überprüfung des Datenumfangs für P und Q (Bittest)	Protokoll liegt bei	☐
Protokoll zur Überprüfung des Verhaltens bei Ausfall der Vorgabewerte für P und Q und bei Kommuni- kationsausfall zwischen EZA-Regler und EZE	Protokoll liegt bei	☐
Prüfprotokoll der Schutzeinrichtungen am Netzanschlusspunkt (Bei $P_{AV,E}$ -Überwachung inkl. $P>$ & $P>>$)	Schutzprüfprotokoll liegt bei	☒
Prüfprotokoll der Schutzeinrichtungen an den einzelnen Erzeugungseinheiten	Schutzprüfprotokoll liegt bei	☒
Einstellprotokolle der Erzeugungseinheiten (insbesondere zur Umsetzung der dynamischen Netzstützung)	Einstellprotokolle liegen bei	☐
Einstellprotokoll des EZA Reglers	Einstellprotokoll liegt bei	☐
Leistungsbilanznachweis USV am NAP und ggf. an zwischengelagerten Schutzeinrichtungen	Nachweis liegt bei	☒
Inbetriebsetzungsprotokoll der Maschinentransformatoren (optional)	Protokoll liegt bei	☒
Störlichtbogenqualifikationsnachweis der Übergabestation (notwendig bei Neubau oder wesentlicher Änderung)	Nachweis liegt bei	☒
Technische Daten der Strom- und Spannungswandler	Technische Daten liegen bei	☒
Vermessung des PT1-Einschwingverhaltens der Blindleistung bei einem simulierten Spannungssprung von $P2 \leq U \leq P3$ auf $U \geq P4$ (s. TAB-MS, Kap 10.2.2.4)	Prüfprotokoll liegt bei	☐
Konformität der Schutzgeräte am NAP gemäß DIN EN 60255 (alle Teile) und dem FNN-Hinweis „Anforderungen an digitale Schutzeinrichtungen“ (s. TAB-MS, Kap. 11.5.4)	Konformitätsnachweis liegt bei	☒
Herstellereklärung zum Parametersatz oder Einstellprotokoll der Erzeugungseinheiten	liegen vollzählig bei	☐
Energieflussrichtungserfassung bei Speichern konzeptgemäß umgesetzt der Erzeugungseinheiten	Prüfprotokoll liegt bei	☐

Funktionsprüfung der Erzeugungsanlage bei $P_{AV,E}$ -Überwachung

Datum des Prüfprotokolls des erfolgreichen Funktionstests der $P_{AV,E}$ -Überwachung

Bei Erzeugungsanlagen mit Anlagenzertifikat A, B oder C: Datum der Schutzprüfung für $P_{AV,E}$ -Überwachung gemäß Vorgaben des Netzbetreibers: (s. TAB-MS, Kap. 10.3.3.7)

Eingestellte Wirkleistung $P_{AV,E}$ in kW

Prüfprotokoll zur $P_{AV,E}$ -Überwachung (gem. TAB-MS, Kap 8.13) liegt bei

☐

Bemerkungen

Erweiterte Inbetriebsetzungserklärung (für Erzeugungsanlagen mit Prototypen)

Die Erzeugungsanlage wurde nach den Vorgaben des Netzbetreibers und der mit dem Netzbetreiber abgestimmten Genehmigungsplanung errichtet

trifft zu



Die in der Elektroplanung ausgewiesenen Bestandteile und Einstellungen der errichteten Erzeugungsanlage stimmen vollständig mit der errichteten Erzeugungsanlage überein

trifft zu



Die Einstellung an den Erzeugungseinheiten hinsichtlich dynamische Netzstützung entsprechend den Vorgaben des Netzbetreibersfunktion)

trifft zu



Das Konzept zur statischen Blindleistungsbereitstellung, das Konzept zur Wirkleistungssteuerung und das Schutzkonzept wurden unter Berücksichtigung der Anforderungen des Netzbetreibers umgesetzt

trifft zu



Sonstige Bemerkungen

Landshut, 08.01.2026

Ort, Datum

Tihana Mustafic

Digital signiert von Tihana Mustafic
DN: cn=Tihana Mustafic, c=DE, o=Elektro Ecker
GmbH, email=tihana.mustafic@elektroecker.com
Datum: 2026.01.08 08:33:00 +01'00'

Unterschrift Ersteller der Inbetriebsetzungserklärung



Kreutzpointner energy GmbH
Industriewiedlung 23b | D-99140 Gabelbach
Tel +49 8722 967507 | Fax +49 8722 967508
energy@kreutzpointner.de | www.kreutzpointner.de

Unterschrift Anlagenbetreiber