



E.6 Erdungsprotokoll

Ident.-Nr./Ort

Trafo-Ügast

Anlagenteil

Protokoll-Nr.

Anlagenteil -Nr.

1. Art der Prüfung:

☐

Erstprüfung

☐

Wiederholungsprüfung

☐

2. Erdungsanlage

☐

Oberflächenerder (Ring-, Strahlenerder)

☐

Tiefenerder

☐

Fundamenterder

Erdung ausgeführt nach Zeichnung Nr.

Erforderliche Werte: (werden vom Netzbetreiber vorgegeben)

$Z_E =$ Ω $R_A \leq$ $\Omega \rightarrow$
„niederohmig wirksam“

Z_E Erdungsimpedanz (resultierender Gesamtwiderstand aller elektr. verbundenen Leiter) zur Einhaltung der maximalen Berührungsspannung von V

R_A Prüfwert für den Ausbreitungswiderstand des Einzelerders (Die Ermittlung von R_A bei der Wiederholungsprüfung und Vergleich mit der Erstprüfung kann einen Hinweis auf den Korrosionszustand der Erdungsanlage liefern.)

3. Messgeräte

Messung/Prüfung der/des Einzelerders

Fabrikat

ID

Messung der Erdungsimpedanz (System)

Fabrikat

ID

4. Messungen

Datum

Zeit

Bodenzustand

Bodenart

Messmethode für die Messung der Erdungsimpedanz:

☐

Erdungsmessbrücke

☐

Strom-Spannungs-Messung (mit Netzbetreiber abgestimmte Nachweise liegen bei)

4.1 Hilfsstromkreise für Strom-Spannungs-Messung

Spannungsquelle	Hilfserder
Einspeisestelle in die Erdungsanlage	

4.2 Messwerte

Ausbreitungswiderstand/Erd-Schleifenwiderstand der Einzelerder

Erder									
R _A in Ω									

Erdungsimpedanz Z_E = Ω

Daten zu Messtrassen: Siehe Seite 2/4

Erdungsimpedanzmessung kann entfallen, da ein „globales Erdungssystem“ vorliegt:

Ja

Nein

Die ermittelten Werte genügen den Anforderungen: (zutreffendes bitte ankreuzen)

Ja

Nein

5. Lageskizze der Erdungsanlage und ggf. der Messtrasse(n)/Bemerkungen

Skizze auf separatem Blatt

Fotodokumentation

weitere Unterlagen

Messtrasse	Abstand Messobjekt – Hilfserder [m]	Abstand Messobjekt-Sonde [m]	Z _E bzw. R _A [Ω]	Abweichung [Ω] [%]	

6. Anlagebesichtigung

Erder (bei Neuerrichtung komplett, bei Wiederholungsprüfung nur Erdübergangsbereich)

i.O. nicht i.O.

Bemerkung

Angabe des verwendeten Werkstoffes/Leitertyps/Querschnitts

Werkstoff, Mindestmaße, Ausführung und Anordnung nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2)

Korrosionszustand

Kontrolle der Schraubverbinder

Such-/Kontrollschachtung durchgeführt

Ja

Nein

Erdungsleitung

Angabe des verwendeten Werkstoffes/Leitertyps/Querschnitts

Werkstoff, Mindestmaße, Ausführung nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2)

Korrosionszustand

Kontrolle der Schraubverbinder

Bezeichnungsschilder

Erdungsmaßnahme

an Betriebsmittel/Anlagen nach DIN VDE 0141 (VDE 0141)/ DIN EN 50522 (VDE 0101-2)

Kontrolle der Schraubverbinder

Bestandsdokumentation in Übergabestation abgelegt

7. Prüfungsergebnis

- ☐ unwesentliche bzw. ohne Mängel
- ☐ wesentliche Mängel (Überwachung und Mängelbeseitigung sind erforderlich)
- ☐ erhebliche Mängel führt zu: ☐ Personengefahr ☐ Betriebsmittelgefährdung und wurde bis zur Behebung stillgelegt

Weitere Vorgehensweise:

Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die im Rahmen der Zustandsfeststellung festgestellten Mängel unverzüglich bzw. zur vereinbarten Frist zu beseitigen.

- ☐ Eine Nachprüfung ist nicht erforderlich.
- ☐ Eine Nachprüfung ist erforderlich und festgesetzt auf den

Hinweise/Beschreibung:

Prüfer

Ort der Prüfung

Datum

Firmenanschrift

Telefon

Unterschrift



Kreutspointner energy GmbH
Industriestraße 232 D-99140 Göttingen
Tel +49 5722 967507-0 / fax -99
info@kreutspointner.de www.kreutspointner.de